

## Checkliste automatische Drehtürsysteme nach DIN 18650

### Allgemeine Informationen

Ausgefüllt von	_____ am _____	
Objekt	_____	
Position	_____	Stk. _____
<b>Objektanschrift</b>	Unser Zeichen	_____
	Bestellnummer	_____
	Kommissionsnummer	_____
	Liefertermin	_____
<b>Lieferanschrift</b>	Ansprechpartner	_____
	Telefon	_____
	Telefax	_____
	E-Mail	_____
<b>Ansprechpartner GEZE Schweiz AG</b>	Ansprechpartner	_____
	Telefon	_____
	Telefax	_____
	E-Mail	_____

### Einbausituation

Türdimensionen	Flügelbreite _____ mm	Flügelgewicht _____ kg
	Bandmass* _____ mm	Leibungstiefe _____ mm
	Flügelhöhe _____ mm	Türüberschlag _____ mm
	Türdicke _____ mm	* nur bei 2-flg. Türen angeben
Tür Variante	<input type="checkbox"/> <b>1-flg. Tür</b> <input type="checkbox"/> Außentür <input type="checkbox"/> Innentür <input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> RWA-Zuluft <input type="checkbox"/> Brandschutztür	<input type="checkbox"/> <b>2-flg. Tür</b> <input type="checkbox"/> Außentür <input type="checkbox"/> Innentür <input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> RWA-Zuluft <input type="checkbox"/> Brandschutztür
Haube	<input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Anbausatz _____ mm <input type="checkbox"/> Durchgehende-Haube _____ mm	<input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Zwischen-Haube _____ mm <input type="checkbox"/> Durchgehende-Haube _____ mm
Farbe	<input type="checkbox"/> EV 1 <input type="checkbox"/> dunkelbronze <input type="checkbox"/> weiß RAL 9016 <input type="checkbox"/> nach RAL =>	

## Checkliste automatische Drehtürsysteme nach DIN 18650

Schließfolge- regelung* <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> Integrierte mechanische Schließfolgeregelung  <input type="checkbox"/> Externe mechanische Schließfolgeregelung  <input type="checkbox"/> Elektrische Schließfolgeregelung		
Montageart	<input type="checkbox"/> Kopfmontage Bandseite <input type="checkbox"/> Türblattmontage Bandseite <input type="checkbox"/> Gleitschiene <input type="checkbox"/> Sensor-Gleitschiene	<input type="checkbox"/> Kopfmontage Bandgegenseite <input type="checkbox"/> Zarge ECTurn Inside <input type="checkbox"/> Gestänge <input type="checkbox"/> Adapter Sensorgestänge	
DIN Richtung	<input type="checkbox"/> DIN Links <input type="checkbox"/> DIN Rechts	<input type="checkbox"/> DIN Links <input type="checkbox"/> DIN Rechts	
Umgebungs- bedingungen	<input type="checkbox"/> Über- bzw. Unterdruckanlage (wenn ja wie hoch ist der Druck) <input type="text"/> Pa <input type="checkbox"/> Windlast (wenn ja wie stark ist die Windlast) <input type="text"/> Pa		
Antriebstyp* <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> EMD <input type="checkbox"/> TSA 160 NT Z <input type="checkbox"/> Powerturn	<input type="checkbox"/> EMD-F <input type="checkbox"/> TSA 160 NT Invers <input type="checkbox"/> ECTurn <u>Nur für Innentüren</u>	<input type="checkbox"/> TSA 160 NT <input checked="" type="checkbox"/> TSA 160 NT Z Invers <input type="checkbox"/> ECTurn Inside <u>Nur für Innentüren</u>
Antriebsfunk- tionalität	<input type="checkbox"/> Automatik	<input type="checkbox"/> Servounterstützung (nicht möglich beim TSA 160 NT)	<input type="checkbox"/> Low-Energy
Achsverlängerung	<input type="checkbox"/> 26 mm (EMD)	<input type="checkbox"/> 24 mm (TSA 160 NT) <input type="checkbox"/> 30 mm (TSA 160 NT) <input type="checkbox"/> 45 mm (TSA 160 NT)	

\*<sup>1</sup> nur bei 2-flg. Türen angeben. Bei 2-flg. Brandschutztüren ist eine mechanische Schließfolgeregelung zwingend erforderlich.

\*<sup>2</sup> technischen Daten zu dem jeweiligen Drehtürantrieb entnehmen Sie bitte der entsprechenden Planungsunterlage, diese stehen unter [www.geze.de](http://www.geze.de) zur Verfügung.

### GEZE Ansteuerelemente/Sensorik

Sensorleisten in Türblattbreite nach DIN 18650	<input type="checkbox"/> Bandseite <input type="checkbox"/> Bandgegenseite	<input type="checkbox"/> GC 338 Sensorleiste (Standard) <input type="checkbox"/> GC 338 Regenabdeckung für den Außenbereich  <input type="checkbox"/> Sonstige:
--	---	--

Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung einer senkrechten Griffstange zwischen Türflügel und Griffstange mindestens 45mm Platz vorgesehen werden sollte, um die Sensorleiste hinter der Griffstange durchgehend montieren und eine DIN 18650 konforme Türanlage realisieren zu können.

## Checkliste automatische Drehtürsysteme nach DIN 18650

<b>Schutz für Nebenschließkante nach DIN 18650</b>	<input type="checkbox"/> <b>Fingerschutzrollo (nicht über GEZE beziehbar)</b>	<input type="checkbox"/> <b>Türhersteller (Profilsystem)</b>
<b>Ansteuerelemente</b>	<b>Aussen – Innen</b> <input type="checkbox"/> UP <input type="checkbox"/> AP A <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Radarbewegungsmelder mit Richtungserkennung Türflügelausblendung A <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Flächentaster Kunststoff <input type="checkbox"/> verkabelt (Standard) <input type="checkbox"/> kabellos A <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Flächentaster Edelstahl <input type="checkbox"/> verkabelt (Standard) <input type="checkbox"/> kabellos <input type="checkbox"/> Funkhandsender <input type="checkbox"/> 1-Kanal <input type="checkbox"/> 2-Kanal <input type="checkbox"/> 4-Kanal  <input type="checkbox"/> Sonstige: _____	
<b>Programmschalter</b>	<input type="checkbox"/> intern (Standard) <input type="checkbox"/> extern  <input type="checkbox"/> extern mit zusätzlicher Absicherung gegen unbefugten Zugriff	<input type="checkbox"/> Displayprogrammschalter <input type="checkbox"/> Tastenprogrammschalter <input type="checkbox"/> Mechanischer Programmschalter <input type="checkbox"/> Displayprogrammschalter mit Schlüsseltaster <input type="checkbox"/> Tastenprogrammschalter mit Schlüsseltaster <input type="checkbox"/> Mechanischer Schlüsselpogrammschalter
<b>E-Öffner (Hersteller/Typ)</b>	_____	
<b>Schloss (Hersteller/Typ)</b>	_____	
<b>Sonderfunktionen/Schnittstellen</b>	_____ _____	
<b>Sonstiges</b>	_____	
<b>GEZE Dienstleistungen</b>		
<b>Montage</b>	<input type="checkbox"/> Montage <input type="checkbox"/> Inbetriebnahme <input type="checkbox"/> Abnahme Feststellanlage	
<b>Weitere</b>	<input type="checkbox"/> GEZE Kabelplan	
<b>Folgende Leistungen müssen bauseits zum Montagetermin erfüllt sein</b>	➤ Fertigfußboden vorhanden (Einstellen des Sensorik sonst nicht möglich ) ➤ Leitungsverlegung nach GEZE-Kabelplan (Stromzufuhr 230 V, Bedienelemente, evtl. Türöffner/Riegelschaltkontakt) ➤ Bei Brand- oder Rauchschutztüren ist bauseits der Nachweis zu erbringen, dass die Tür mit dem Drehtürantrieb zugelassen ist. Bei Verwendung von Ansteuer- und Sicherheitssensoren muss hier zusätzlich eine Genehmigung des Türherstellers vorliegen, das Türblatt zwecks Leitungsverlegung zu durchbohren.	